

Eric Jackson's Ltd

Est: 1928-2025 97 Years of Quality

236 London Road
Waterlooville
Hants PO7 7HB

DIY Electrical Supplies and Contractors

Phone: 02392 262020
sales@ericjacksons.co.uk
VAT:107-4173-93

NIC EIC APPROVED CONTRACTOR

www.ericjacksons.co.uk

Portable Appliance Test Certificate

Client: Hambledon village hall

Date : 15/05/2026

Appliance no.	Appliance description	Test Frequency	Inspection frequency	Date Of Test	E	I	F	R	L	Result
001	Microwave	1yr	1mth	15/05/2026	Y	Y	Y	Y	Y	PASS
002	Zanussi fridge	1yr	1mth	15/05/2026	Y	Y	Y	Y	Y	PASS
003	Beko fridge	1yr	1mth	15/05/2026	Y	Y	Y	Y	Y	PASS
004	Kenwood kettle	1yr	1mth	15/05/2026	Y	Y	Y	Y	Y	PASS
005	Woolworths kettle	1yr	1mth	15/05/2026	Y	Y	Y	Y	Y	PASS
006	Kettle	1yr	1mth	15/05/2026	Y	Y	Y	Y	Y	PASS
007	Kettle	1yr	1mth	15/05/2026	Y	Y	Y	Y	Y	PASS
008	Above sink water heater	1yr	1mth	15/05/2026	Y	Y	Y	Y	Y	PASS
009	Henry hoover	1yr	1mth	15/05/2026	Y	Y	Y	Y	Y	PASS
010	Hand dryer	1yr	1mth	15/05/2026	Y	Y	Y	Y	Y	PASS
011	Hot trolley	1yr	1mth	15/05/2026	Y	Y	Y	Y	Y	PASS
012	Wine fridge	1yr	1mth	15/05/2026	Y	Y	Y	Y	Y	PASS
013	Convector heater	1yr	1mth	15/05/2026	Y	Y	Y	Y	Y	PASS
014	Convector heater	1yr	1mth	15/05/2026	Y	Y	Y	Y	Y	PASS
015	Hand dryer	1yr	1mth	15/05/2026	Y	Y	Y	Y	Y	PASS
016	Undersink heater	1yr	1mth	15/05/2026	Y	Y	Y	Y	Y	PASS
017	Wifi router	1yr	1mth	15/05/2026	Y	Y	Y	Y	Y	PASS
018	Convector heater	1yr	1mth	15/05/2026	Y	Y	Y	Y	Y	PASS
019	Above sink water heater	1yr	1mth	15/05/2026	Y	Y	Y	Y	Y	PASS
020	Hand dryer	1yr	1mth	15/05/2026	Y	Y	Y	Y	Y	PASS
021	Wall heater	1yr	1mth	15/05/2026	Y	Y	Y	Y	Y	PASS
022	Convector heater	1yr	1mth	15/05/2026	Y	Y	Y	Y	Y	PASS
023	Convector heater	1yr	1mth	15/05/2026	Y	Y	Y	Y	Y	PASS
024	Convector heater	1yr	1mth	15/05/2026	Y	Y	Y	Y	Y	PASS
025	Hoover	1yr	1mth	15/05/2026	Y	Y	Y	Y	Y	PASS
026	Oil filled radiator	1yr	1mth	15/05/2026	Y	Y	Y	Y	Y	PASS
027	Convector heater	1yr	1mth	15/05/2026	Y	Y	Y	Y	Y	PASS
028		1yr	1mth		Y	Y	Y	Y	Y	PASS
029		1yr	1mth		Y	Y	Y	Y	Y	PASS
030		1yr	1mth		Y	Y	Y	Y	Y	PASS
031		1yr	1mth		Y	Y	Y	Y	Y	PASS

E: Earth Continuity
L: Earth Leakage

R: Load Test
F: Flash Test

I: Insulation Test
N/A: Not Applicable